



Eskilstuna Energi & Miljö

Sammanträdesdatum

2024-02-14

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Styrelsesammanträde 1/2024

Plats och tid	Retuna Återbruksgalleria, Folkestaleden Kl. 08.30 – 16.30
Beslutande	Åsa Kullgren, ordförande Kaj Madsen, 1:e vice ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahlén Hassan Eftekhari Fredrik Elf Erik Unnerdal
Ej närvarande	
Övriga deltagare	Kjell Andersson (digitalt), Anna-Åsa Hellström, Christina Pettersson, Robert Berlin Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.



Sammanträdesdatum
2024-02-14

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 1/2024

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 10/2023 från förra sammanträdet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Bokslut, Årsredovisning 2023 inkl hållbarhetsrapportering

Dnr: 2024.001

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

- att** fastställa föreslagna årsredovisning för år 2023, med eventuella redaktionella ändringar
- att** tillsammans med revisionsberättelse förelägga årsredovisningen för årsstämma för godkännande

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen överlämnas därefter till bolagets revisorer för att tillsammans med revisionsberättelse föreläggas årsstämman.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 5 Kompletterande investeringsbeslut Skogstorp-Ärlavägen

Dnr: 2024.002

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

- att** godkänna tilläggsinvestering om 6 mnkr för färdigställande av projektet Skogstorp – Ärlavägen till en total kostnad av 16 mnkr.

Sammanfattning

Projektet genomförs för att möjliggöra exploatering enligt detaljplaner för Skogstorp (Ärlavägen södra och norra sidan, samt området norr om skolan).

Projektet planeras färdigställas i mars 2024.



Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 1/2024

Arbetena omfattar rivning av befintligt 12 kV luftledningsnät samt förstärkning av nätet genom förläggning av ny 12 kV samt ny 24 kV kabel.

Ursprungligt investeringsbeslut för projektet fattades i mars 2022, och projektet kalkylerades då till 9 952 mnkr. Kostnaden för färdigställande prognosticeras nu till 16 mnkr.

Orsaker till ökade kostnader

Investeringen kalkylerades med 2020 års EBR-koder. Sedan dess har prisnivån ökat kraftigt, varför kalkylerade kostnader varit för låga både avseende arbete och material.

Projektet omfattade järnvägs korsning och broövergångar. Kostnaderna för båda dessa moment överskred ursprunglig kalkyl. Rörtryckningen under järnvägen blev mer komplicerad än förväntat, och för broövergången vid Rsenforsbroarna krävdes särskilda konsoler som inte hade inkluderats i ursprunglig kalkyl.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 6 Kompletterande investeringsbeslut Hattranvägen

Dnr: 2024.003

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

att godkänna tilläggsinvestering om 5,5 mnkr för färdigställande av projektet Hattranvägen till en total kostnad av 29 mnkr.

Sammanfattning

Elnätsinvesteringen genomförs för att förstärka nätet till ett område som successivt förändras från sommarstugeområde till permanentboenden, samt expanderar med nya tomter. Området var tidigare ej anslutet till det kommunala VA-nätet, och en gemensam entreprenad handlades upp för förläggning av både VA-nät och kabel.

Projektet planeras färdigställas i juli 2024.

Arbetena tillhörande elnätsinvesteringen omfattar del i schakt, förläggning av 12 kV kabel, 6 nätstationer inklusive transformator samt serviser till tomtgräns och kabelskåp.

Ursprungligt investeringsbeslut för projektet fattades i mars 2022, och projektet kalkylerades då till 23,5 mnkr. Projektet prognosticeras nu till 29 mnkr för färdigställande.

Orsaker till ökade kostnader

Ursprunglig investeringskalkyl gjordes 2018, och baserades på EBR-koder från 2015.

Arbetet påbörjades 2022 och har huvudsakligen utförts 2023, och entreprenaden blev avsevärt högre än kalkylerat. Detta beror på att prisnivåerna ökat, men också på att upphandlingen av en entreprenad som utvärderades på totalt pris för förläggning av både VA och kabel resulterade i vad man bedömer som högre priser än vad man normalt förväntade sig vid tiden för upphandlingen.



Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB

Styrelsesammanträde 1/2024

Samförläggningen medförde i detta fall också att vissa interna projektkostnader blev högre än förväntat

Projektledningskostnaden ökade då kostnaden för samordning mellan VA och Elnät hade underskattats, men också för att den högre komplexiteten inneburit att investeringen tagit längre tid än vad som ursprungligen förväntats.

VA-projekteringen förändrades under utförandet, och bristande kommunikation mellan affärsområdena innebar att elnätsprojekteringen först färdigställdes enligt plan och sedan fick göras om på grund av ändrad projektering av VA-ledningen.

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 7 Verksamhetsrapport

Inledningsvis informerades styrelsen om aktuell avtalsförlängning avseende förlustkraft. Löptiden förlängs med ett år, till 2027-12-31 utan villkorsändringar. Värdet av förlängningen uppskattas till ca 13 Mkr.

Anna-Åsa Hellström gick igenom aktuella händelser inom elnätsverksamheten och avslutade med redogörelse av årsrapporten för driftstörningar.

Presentationen med detaljer finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 8 Övriga frågor
